


Utvidelse av Benterud skole - informasjonsmøte 1. juni 2022



Agenda

- Presentasjon av prosjektet
- Status og fremdrift
- Anleggstrafikk og skole i drift
- Arbeidstider og informasjon
- Spørsmål







Skole, plan 1



Skole, plan 2




Skole, plan 3





Eksisterende skolebygg

- Mindre ombygginger
- Utføres i etapper






Flerbrukshall, plan 1 og 2



Parkeringskjeller under flerbrukshall



3d perspektiv Flerbrukshall



1 Inngang nord



Uteområdet

- Utvidet uteområde
- Alderstilpassede aktivitetsområder



Fremdriftsplan

Aktivitetsnavn	Start	Slutt	Halvdel 1, 2022					Halvdel 2, 2022					Halvdel 1, 2023					Halvdel 2, 2023					Halvdel 1, 2024					Halvdel 2, 2024								
			j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a	s	o
Rive gymsal	ma 24.01.22	fr 18.02.22																																		
Bygging av nytt skolebygg	ti 01.03.22	fr 15.12.23																																		
Idrettshall	on 01.06.22	ti 15.08.23																																		
Utomhus del 1	ti 05.04.22	fr 12.08.22																																		
Overvannsmagasin Vest	ma 20.06.22	fr 12.08.22																																		
Utomhus del 2	to 10.08.23	fr 01.12.23																																		
VA Øst/Vest for skolen	on 19.04.23	lø 17.06.23																																		
Etablering av gress og beplantning	on 20.03.24	fr 09.08.24																																		

- Flerbrukshallen – ferdig sommer 2023
- Skolebygget – ferdig desember 2023
- Uteområdet – ferdigstilt sommer 2024 (tas etappevis)




Status og planlagt fremdrift

- Grunn- og betongarbeider for skolebygget pågår
- Råbygg og prefab skolebygg – juni - september
- Store deler av utgraving på uteområdet er gjort
- Forberedende arbeider flerbrukshall – pågår
- Oppstart spunting for flerbrukshall – uke 25, vil pågå 3-4 uker
- Utgraving for parkeringskjeller – august



Vår-sommer-høst 2022





Arbeidstid, støv og trafikk

- Konsekvenser av korona og krig i Ukraina
- Mandag-torsdag fram til klokken 19.00
- Fredag fram til klokken 16.00
- Lørdag klokken 07.00-14.00.
- Støyende arbeider på kvelder og i helger blir varslet
- Anleggsveiene feies. Middel som binder støvet på veiene.
- Behov for innkjøring av tomme lastebiler fra Tunveien 2 uker i august (frem til skolestart)





Spunting i sommer:
uke 25 – 28/29.
Arbeidstid: støyende
arbeider mellom 07.30-
18.30 man.-tors.
Fredager til 16.30 (de
kommer på plassen kl
07.00)









Kommunikasjon

- lorenskog.kommune.no/benterud-skole-utvidelse
- skarersydnabo.no/
- Informasjonsmøter
- Ta kontakt!
- Spørsmål

